川越地区消防局 • 川越北消防署新庁舎建設事業



【新庁舎建設工事 月間工程表】

	1 1 月上旬	11月中旬	11月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟の外装仕上げ工事		
	緊急車両車庫棟の外装仕上げ	工事	
	保管庫棟の外装仕上げ工事		
訓練塔建設工事			
	訓練塔 1階躯体工事	 	
造成工事	外周道路工事 側溝整備工事		_
	外構工事 庁舎棟周り外構整備	工事	
		i	



~工事施工状況~

【庁舎棟 庁舎棟、緊急車両車庫棟工事が施工されています】



敷地南西側上空から撮影 [2025.10 月下旬]



庁舎棟及び緊急車両車庫棟躯体工事状況 [2025.10 月下旬]



【庁舎棟 各階内装、設備工事が施工されています】



3階内装工事状況[2025.10月上旬]



緊急車両車庫棟内装工事状況 [2025.10 月上旬]



【訓練塔 基礎工事が施工されています】



1階躯体工事状況 [2025.10 月上旬]



1階躯体工事状況 [2025.10月下旬]



【造成工事 外周道路整備工事が施工されています】



敷地北東側側溝整備工事状況 [2025.10 月下旬]



敷地北東側側溝整備工事状況 [2025.10 月下旬]

