

消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会会議録

第一日（三月二十七日）

△案件

消防庁舎及び訓練施設等に関するについて
新消防指令センターの進捗状況について

△会場 川越地区消防局 三階講堂

△出席委員

委員長	柿田 有一	副委員長	矢内 秀憲
委員	小 峯 松 治	委員	牛 窪 喜 史
委員	村 山 博 紀	委員	栗 原 瑞 治
委員	吉 敷 賢 一 郎	委員	中 村 文 明
委員	小 高 浩 行	委員	小 林 薫
委員	片 野 広 隆		

△組合議会議長

議 長 小ノ澤 哲 也 議員

△組合議会副議長

副議長 爲 水 順 二 議員

△説明のための出席者

	消防局長	浅 見 篤
	次 長	武 笠 浩
〃		大 谷 清 秋
新消防庁舎建設準備室長		山 本 雄 一
新消防庁舎建設準備室副室長		中 村 俊 規

新消防庁舎建設準備室主任 高 橋 一 三 三

指揮統制課長 小 久 保 和 徳

指揮統制課副課長 采 澤 勝 義

指揮統制課主査 江 田 邦 彰

△委員会に出席した職員

書記長 黒 澤 博 行

書 記 田 中 尚

〃 原 田 剛

○開 会 午後一時〇分

○議 題

消防庁舎及び訓練施設等に関するについて
新消防指令センターの進捗状況について

柿田有一委員長 消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会は、定足数に達しており、これより開会いたします。

直ちに会議を開きます。

傍聴人いらっしゃいますか。事務局。

（「傍聴人なしでございます」と言う者がいる）

柿田有一委員長 それでは、審査に入ります前に前回の会議の内容を確認いたします。

九月二十六日の会議では、消防庁舎及び訓練施設等に関するについて、建設工事の進捗状況について及び建設スケジュールについて、資料を基に説明を受け、続いて、新消防指令センターの整備については、工事工程概要について説明を受けました。次に、今後の進め方について協議し、散会いたしました。

以上が前回の特別委員会の概要であります。

また、前回の会議の後、現地視察として十月二日、第四回定例会閉会后、免震装置の施工状況等について、二月十七日及び十八日には雨水貯留槽の設置状況等について進捗状況を確認いたしました。

続いて、本日の特別委員会であります。

お手元に配布しております特別委員会次第を御覧ください。

本日は、消防庁舎及び訓練施設等に関することについては、建設工事の進捗状況について、防災学習施設について及び建設スケジュールについてをそれぞれ単独議題とし、理事者より説明を受け、質疑を行います。次に、新消防指令センターの進捗状況については、工事工程概要について理事者より説明を受け、質疑を行います。

続いて、今後の進め方について御協議願ひ、特別委員会を閉じさせていただきます。

以上が本日の予定であります。

これより付議事件であります消防庁舎及び訓練施設等に関することについて審査に入ります。

初めに、建設工事の進捗状況についてを議題といたします。

説明願ひます。

新消防庁舎建設準備室長 それでは、議題(1)建設工事の進捗状況について御説明申し上げます。

大変恐縮ではございますが、着座にて説明させていただきます。

初めに、お手元の資料一、建設工事の進捗状況についてを御覧ください。

本資料は、前回、令和六年九月の特別委員会で御報告いたしました以降の昨年九月下旬から本年二月下旬までの工事の進捗状況を整理したものでございます。

資料の概要でございますが、一から三ページは航空写真による建設現場の推移状況でございます。四ページから十七ページまでが各工事の施工状況でございます。

それでは、最初に、一ページ目上段の写真を御覧ください。昨年九月下旬の施工状況で、庁舎棟工事では、免震下部の基礎工事と車庫棟の基礎工事を実施しております。また、車庫棟の東側の雨水貯留槽工事では、盛土材搬出を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十月下旬の施工状況で、庁舎棟では一階床梁りの施工、車庫棟では引き続き基礎工事を実施しております。また、雨水貯留槽工事では、掘削工事に着手したところでございます。

続きまして、二ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十一月下旬の施工状況で、庁舎棟では一階床コンクリートの打設を行い、車庫棟では基礎配筋を実施しております。また、雨水貯留槽工事では、引き続き掘削工事を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十二月下旬の施工状況で、庁舎棟では二階床の配筋工事、車庫棟では基礎コンクリート打設を実施しております。また、雨水貯留槽設置工事では、掘削工事が完了し、基礎砕石工を実施しております。

続きまして、三ページ目上段の写真を御覧ください。本年一月下旬の施工状況で、庁舎棟では二階の壁並びに三階の床の配筋を、車庫棟の西側で自家用給油取扱所施工の準備作業を実施しております。また、雨水貯留槽設置工事では、基礎コンクリート打設を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。本年二月下旬の施工状況で、庁舎棟では二階部分の配筋、自家用給油取扱所の山留工を実施しております。また、雨水貯留槽工事では、貯留槽本体設置を実施しております。

以上が航空写真の説明でございます。

続きまして、四ページ目を御覧ください。ここからは庁舎棟工事の詳細について御説明申し上げます。

初めに、上段の写真を御覧ください。昨年十月上旬の施工状況で、現地視察でも御確認いただきました免震基礎底部に免震装置を設置しております。

次に、下段の写真を御覧ください。同じく十月上旬の状況で、免震装置上部に一階床配筋を実施しております。

続きまして、五ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十一月上旬の施工状況で、一階床並びに梁の配筋を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十一月中旬の施工状況で、一階の床の配筋を実施しております。

続きまして、六ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十一月下旬の施工状況で、一階床コンクリート打設を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十二月上旬の施工状況で、一階の柱の配筋を実施しております。

続きまして、七ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十二月上旬の施工状況で、一階の外壁等型枠工に伴う外部足場の設置を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十二月中旬の施工状況で、二階の床並びに梁の配筋を実施しております。

続きまして、八ページ目上段の写真を御覧ください。本年一月上旬の施工状況で、二階の床配筋を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。本年一月下旬の施工状況で、二階床コンクリート打設を実施しております。

続きまして、九ページ目上段の写真を御覧ください。本年二月上旬の

施工状況で、二階の柱と三階の床の配筋を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。本年二月上旬の施工状況で、躯体工事進捗に伴い外部足場の設置を実施しております。

続きまして、十ページ目上段の写真を御覧ください。本年二月下旬の施工状況で、三階床配筋を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。同じく本年二月下旬の状況で、躯体工事進捗に伴い外部足場の設置を実施しております。

続きまして、十一ページを御覧ください。ここからは緊急車両車庫工事の詳細について御説明申し上げます。

初めに、上段の写真を御覧ください。昨年十一月上旬の施工状況で、杭基礎の杭頭補強筋の配筋を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十一月中旬の施工状況で、基礎配筋を実施しております。

続きまして、十二ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十二月上旬の施工状況で、基礎コンクリートの打設を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十二月中旬の施工状況で、基礎コンクリート型枠の脱型を実施しております。

続きまして、十三ページを御覧ください。ここからは雨水貯留槽工事の詳細について御説明申し上げます。

初めに、上段の写真を御覧ください。昨年十一月の施工状況で、雨水貯留槽設置箇所の掘削工事を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。昨年十一月下旬の施工状況で、掘削工事の進捗状況でございます。

続きまして、十四ページ目上段の写真を御覧ください。昨年十二月中旬の施工状況で、雨水を一旦集約する特殊人孔設置を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。本年二月上旬の施工状況で、雨水

貯留槽の基礎コンクリート打設を実施しております。

続きまして、十五ページ目上段の写真を御覧ください。本年二月下旬の施工状況で、雨水貯留槽本体の設置を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。同じく二月下旬の施工状況で、雨水貯留槽に保護シート、遮水シート設置を実施しております。

続きまして、十六ページを御覧ください。ここからは外周道路整備の詳細について御説明申し上げます。

初めに、上段の写真を御覧ください。本年一月中旬の施工状況で、敷地南側市道で水路整備に伴う掘削を実施しております。

次に、下段の写真を御覧ください。本年二月上旬の施工状況で、水路構造物の設置を実施しております。

続きまして、十七ページ上段の写真を御覧ください。本年二月下旬の施工状況で、敷地東側市道で擁壁の基礎工事を実施しております。

以上、大変雑駁ではございますが、議題(1)建設工事の進捗状況についての説明とさせていただきます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。―質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上で建設工事の進捗状況についてを終了いたします。

次に、防災学習施設についてを議題といたします。
説明願います。

新消防庁舎建設準備室長 議題(2)防災学習施設について御説明申し上げます。

引き続き着座のまま説明させていただきます。

資料二―一、業務委託契約の内容を御覧ください。

業務委託契約の内容につきまして御説明いたします。

一、契約の目的は、川越北消防署防災学習展示及び映像コンテンツ作成業務委託でございます。

二、契約の方法は、一般競争入札でございます。

三、契約の金額は、九千八百四十五万円でございます。

四、契約の相手方は、東京都千代田区紀尾井町三丁目二十三番地株式会社トータルメディア開発研究所代表、山村健一郎でございます。

五、委託期間は、令和七年一月三十一日から令和八年三月十三日までです。

六、契約締結日は、令和七年一月三十一日でございます。

七、委託の概要は、展示造作業務一式、映像、音響設備装置業務一式、電気、照明設備設置業務一式、情報系機器設備設置業務一式、グラフィック、グラフィックソフト、映像ソフト制作業務一式でございます。

八、資料でございますが、次ページ資料二―二を御覧ください。

防災学習施設を分かりやすくイメージにしたものでございます。

本防災学習施設は、庁舎一階ロビーと二階ロビーを使用いたします。

本施設は、学習効率を高められるよう体験を交え効果的に知識を得られるよう計画しております。

以上、大変雑駁ではございますが、防災学習施設についての説明とさせていただきます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。よろしいですか。―質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上で防災学習施設についてを終了いたします。

次に、建設スケジュールについてを議題といたします。

説明願います。

新消防庁舎建設準備室長 議題(3)建設スケジュールについて御説明申し上げます。

引き続き着座のまま御説明させていただきます。

資料三、建設スケジュールを御覧ください。

令和六年九月の特別委員会でお示いたしました工程内容から若干の見直し等を行いましたので、その変更箇所について御説明いたします。

初めに、造成工事の見直し箇所でございます。

道路水路のうち第一期外周道路整備工事を御覧ください。

前回の特別委員会におきまして、工事完了予定は三月末と説明させていただきましたが、水路に使用するU字側溝が特殊品であり、納期に時間を要したため、点線で示すとおり工期を五月中旬まで延長いたしました。

次に、議題二で説明いたしました防災学習施設の契約が完了いたしましたので、本スケジュールの最下段、一番下に工期として追加をいたしました。

以上、建設スケジュールについての御説明でございます。

次に、口頭での御報告になりますが、先日、庁舎棟本体工事受注者の前田・岩堀特定建設工事共同企業体より、昨今の建設資材等の価格高騰に対するスライド条項の適用について協議依頼が提出されております。庁舎棟本体工事につきましては、本年十二月十五日が工期末となっておりますので、なるべく早い段階で契約変更の手続を調べ、本特別委員会に御報告させていただきまして、消防組合議会へ上程したいと考えております。

以上、大変雑駁ではございますが、議題(3)建設スケジュールについての御説明でございます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

委員の皆様から御質疑、御意見等ございましたら発言をお願いいた

します。よろしいですか。―質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上で建設スケジュールについてを終了いたします。

理事者、席の入替えをお願いします。

次に、新消防指令センターの進捗状況について審査に入ります。

工事工程概要についてを議題といたします。

説明願います。

指揮統制課長 それでは、議題(1)工事工程概要について御説明申し上げます。

大変恐縮ではございますが、資料等ございますので、着座にて説明をいたします。

それでは、お手元の資料四―一、新消防指令センター整備工事工程概要を御覧ください。

実線は実施済みを示し、点線は計画を示しております。また、前回お示した工程概要から変更になった部分がございますので、資料四―二、新消防指令センター整備工事工程概要、二〇二四年九月二十六日開催の特別委員会提出資料を比較資料として添付させていただきましたので、併せて御覧ください。

初めに、資料四―一、業務区分③仕様確認・機器承諾を御覧ください。当初、仕様確認・機器承諾の期間を令和六年七月から十月までとしておりましたが、令和六年七月から令和七年三月中旬までと変更し実施をいたしました。期間変更の理由につきましては、仕様書の認識にそこがないことのほかに、承諾機器の細部にわたる内容の精査を行ったものであり、令和七年三月十四日に終了しております。

引き続き資料四―一、業務区分④現地調査(各署所)を御覧ください。新たに追加いたしました業務区分でございます。この業務は各署所に新たに据え付ける新消防指令センターと連動する機器と現在使用中の機

器を一時的に併設設置するため、既存及び新設機器の細部にわたる設置位置の確認を行い、先ほど御説明した仕様確認・機器承諾へ反映させるものとなっております、令和六年十二月から令和七年一月まで実施したものでございます。

次に、資料四―一、業務区分⑤新消防指令センター機器製造を御覧ください。

当初、新消防指令センター機器製造の期間を令和六年十一月中旬から令和七年九月中旬までとしておりましたが、令和七年三月中旬から九月末までに変更し、計画しております。

次に、資料四―一、業務区分⑥新消防指令センター機器据付工事・調整を御覧ください。

令和七年十月から令和八年二月中旬に行う計画で、変更はございません。

次に、資料四―一、業務区分⑦署所用機器製造を御覧ください。

当初、署所用機器製造の期間を令和六年十一月中旬から令和七年三月中旬までとしておりましたが、令和七年三月中旬から七月中旬までに変更し、計画しております。

次に、資料四―一、業務区分⑧署所用機器据付工事・調整を御覧ください。

当初、署所用機器据付工事・調整の期間を令和七年五月から九月までとしておりましたが、令和七年七月中旬から十二月中旬までに変更し、計画しております。

引き続き、資料四―一、業務区分⑨一一九番通報受理回線切替事前試験、⑩一一九番通報受理回線切替、⑪運用調整、⑫完成検査につきましましては、工程計画に変更はございません。

最後に、先ほど業務区分の期間変更について御説明させていただきました

したが、今後の整備工事に影響はないことを確認しております。
以上で説明とさせていただきます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。―質疑がないようですので、質疑を終了いたします。
以上で工事工程概要についてを終了いたします。

○今後の進め方について

柿田有一委員長 次に、今後の進め方についてを議題といたします。

(休憩)
(再開)

柿田有一委員長 お諮りいたします。本特別委員会の付議事件であります消防庁舎及び訓練施設等に関することについては、休憩中に御協議いただきましたとおり、本組合における重要な課題であり、来年度も引き続き庁舎等新築工事、雨水貯留槽設置工事、訓練塔新築工事等が予定されております。よって、これらの工事について引き続き調査したいので、地方自治法第九十八条第八項の規定に基づく継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と言う者がいる)

柿田有一委員長 御異議がありませんので、本件については、地方自治法第九十八条第八項の規定に基づく継続審査とすることに決定いたしました。
以上で今後の進め方についてを終了いたします。

○その他について

柿田有一委員長 次に、その他、委員の皆様から何かありますか。

小高委員。

小高浩行委員　今スケジュール等、御協議いただいて、ここでもかなり金額的なものが固まってきたと思うんですね。機会があれば、今までのこの新庁舎に

○開　会　午後三時二十八分

関する金額というんですか、請負金額がどうだったのか、当初予定していた想定と、それに対してどういう状況なのかというのが分かるような資料を、次回の会議のときでも結構ですので、何か参考までに頂ければありがたいんですけども。皆さん、もしそれでよろしければそういったものができるのかなと思うんですけども、すみません。

柿田有一委員長　ただいま小高委員から御提案がありました、まず事務局、準備はできますか。

新消防庁舎建設準備室長　次回の会議の際に準備することですよろしいでしょうか。

柿田有一委員長　今、次回までであれば準備できるだろうということですが、皆さん、資料の要求がありました、次回会議の際までということであればということですが、資料を頂くということでもよろしいでしょうか。

（「はい」と言う者がいる）

柿田有一委員長　ありがとうございます。それでは次回会議の際、速やかに作成していただいて、会議に付せるように準備をお願いいたします。

他に御質疑ございますか。よろしいですか。事務局ありますか。

（「特にございません」と言う者がいる）

柿田有一委員長　以上でその他を終了いたします。

委員の皆様申し上げます。

委員長報告につきましては、正副委員長に一任させていただければと存じます。

委員会会議録の調整につきましては、作成でき次第御連絡いたしますので、よろしく願います。
これにて閉会いたします。