

川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設事業

【新消防庁舎建設現場 案内図】



【新庁舎建設工事 工程表】

	11月上旬	11月中旬	11月下旬
庁舎棟建設工事	庁舎棟 1階大梁・小梁配筋工事		
		庁舎棟 1階スラブ配筋工事	
		庁舎棟 1階梁、スラブ生コン打設工事	



～工事の施工状況～

【庁舎棟 免震装置が設置されました】



免震装置の設置状況 [2024.10月上旬]



免震装置の設置状況 [2024.10月上旬]



【庁舎棟 免震装置上部躯体が設置されました】



免震装置上部躯体の施工状況 [2024.10月中旬]



免震装置上部躯体の設置状況 [2024.10月中旬]



【庁舎棟 大梁配筋工事が施工されています】



大梁配筋工事の施工状況 [2024.10月下旬]



大梁配筋工事の施工状況 [2024.10月下旬]



川越地区消防局 新消防庁舎建設準備室