

消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会会議録

第一日（十二月二十六日）

△案件

消防庁舎及び訓練施設等に関するについて
今後の進め方について

△会場 川越地区消防局 三階講堂

△出席委員

委員長	柿田有一	議員	副委員長	菊地敏昭	議員
委員	矢内秀憲	議員	委員	牛窪喜史	議員
委員	栗原瑞治	議員	委員	吉敷賢一郎	議員
委員	小林薫	議員	委員	高橋剛	議員
委員	片野広隆	議員	委員	小ノ澤哲也	議員
委員	吉野郁恵	議員			

△組合議会議長

議長 桐野 忠 議員

△組合議会副議長

副議長 爲水順二 議員

△説明のための出席者

	消防局長	浅見 篤
	次長	武笠 浩
新消防庁舎建設準備室長	山本 雄一	
新消防庁舎建設準備室副室長	中村 俊規	
新消防庁舎建設準備室主査	高橋 一二三	

△委員会に出席した職員

書記長	黒澤 博行
書記	田中 尚
〃	原田 剛
〃	瀬沼 健

○開 会 午後零時四十三分

○議 題

消防庁舎及び訓練施設等に関するについて
今後の進め方について

柿田有一委員長 消防庁舎及び訓練施設等に関する特別委員会は、定足数に達しており、これより開会いたします。

直ちに会議を開きます。

事務局、傍聴人は。

（「傍聴人なしでございます」と言う者がいる）

柿田有一委員長 傍聴人なしということでございます。

それでは、審査に入ります前に、前回の会議等の内容を確認いたします。

九月二十五日の会議前に、現地視察として庁舎棟新築工事及び訓練塔新築工事等の進捗状況を確認いたしました。続いて、会議では、消防庁舎及び訓練施設等に関するについて、建設スケジュールについて資料を基に説明を受けました。

次に、今後の進め方について協議し散会いたしました。

以上が今回の特別委員会の概要であります。

続いて、本日の特別委員会であります。お手元に配布しております特

別委員会次第を御覧ください。

本日は、消防庁舎及び訓練施設等に関するについては、訓練塔周辺外構整備工事について及び建設スケジュールについてをそれぞれ単独議題とし、理事者より説明を受け質疑を行います。続いて、今後の進め方について御協議願ひ、特別委員会を閉じさせていただきます。

以上が本日の予定であります。

○消防庁舎及び訓練施設等に関するについて

柿田有一委員長 これより付議事件であります消防庁舎及び訓練施設等に関するについて審査に入ります。

初めに、訓練塔周辺外構整備工事についてを議題といたします。

説明願ひます。

新消防庁舎建設準備室長 それでは、議題一、訓練塔周辺外構整備工事について御説明申し上げます。

資料等がございますので、大変恐縮でございますが、着座にて御説明させていただきます。

九月二十五日に開催されました前回の特別委員会にて、訓練塔周辺外構整備工事につきましては、十二月に契約議案上程予定と御説明いたしましたが、現在一回目の入札が中止となり、二回目の入札手続中でございますので、現在の状況について御説明いたします。

お手元の資料一、訓練塔周辺外構整備工事についてを御覧ください。初めに、工事概要でございます。

工事名は川越地区消防局・川越北消防署新築外構整備工事（その二）です。工事場所は川越市御成町一番ほかで、配置図の斜線部分が工事範囲となります。工事内容は建築工事一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式となります。契約工期につきましては本契約締結の日から令和

八年八月二十八日までです。工事設計金額は、一億五千万円以上となるため、工事請負契約締結に関する議会の議決が必要となります。

次に、契約手続についてでございます。

当該工事につきましては、去る十一月十三日に地域要件を管内本店とした制限付一般競争入札の公告を行いました。入札参加締切日の十一月二十八日までに申込者がなく、入札中止となりました。入札中止後に管内業者へヒアリングを行ったところ、「手持ち工事があり、資格者不足により対応が難しい」が入札参加者の主な理由でございました。対応といたしまして、地域要件を県内営業所まで拡大するなど仕様を見直した上で二回目の一般競争入札の公告を十二月十一日に行いました。

入札参加申込みの締切りは本日十二月二十六日午後五時十五分でございます。入札執行を令和八年一月九日で予定しております。現在一者の申込みがございます。二回目の契約手続で仮契約の締結ができた場合は、令和八年一月下旬に臨時議会の開会をお願い申し上げ、契約締結議案の上程を行いたいと考えております。

二回目の契約手続で入札が中止または不調となった場合の対応でございますが、工期等の遅れを防ぐために、あらゆる契約方法を検討するとともに、入札参加申込者数の状況を整理し、さらに仕様を見直した上で三回目の一般競争入札等による公告を令和八年一月下旬に行い、一般競争入札参加締切日を一月下旬から二月上旬とし、入札執行を二月中旬に行いまして令和八年第一回定例会に契約締結議案の上程を行いたいと考えております。

次に、訓練塔周辺外構整備工事の着工が遅れた場合の影響についてでございます。

当該工事の工期は、着工手続となる準備工に一か月程度、本工事に五か月程度必要とすることから、本工事の契約手続が遅延した場合、二月

末までに契約ができない場合には、訓練場等が使用できないことから令和八年九月上旬からの防災学習施設の全機能の供用開始が遅れることが予想されます。

以上、大変雑駁ではございますが、議題一、訓練塔周辺外構整備工事についての説明とさせていただきます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

一名の方から、会議を傍聴したい旨の申し出がありましたので、その許可と範囲について御協議を願います。

(休憩)

(再開)

柿田有一委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

傍聴につきましては、一名の方の傍聴を許可することに決定いたしました。

(休憩)

(再開)

柿田有一委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

委員の皆様から御質疑、御意見等がございましたら御発言をお願いいたします。

片野広隆委員 何点かお伺いします。

資料を見させていただきますと、訓練塔の供用開始が九月上旬というタイムスケジュールを見させていただいているんですが、これは二回目の十二月十一日公告の二十六日締切り、一月九日入札で落札されて無事契約になったときには、この九月上旬で行けるという見方でよろしいんでしょうかね。それとも一回目が不成立であったので、九月は難しいという見方をしたほうがいいんでしょうか。

新消防庁舎建設準備室長 九月上旬に訓練塔も含めまして防災学習施設の全機能の

供用開始ということでございますけれども、これにつきましては、二回目の今回入札を行う予定でございます一月九日に入札が順調に行われた場合、臨時議会等の上程、一月下旬ということで予定させていただいた場合、工期準備移行一か月、本工事五か月程度必要ということでございますので、これであれば十分間に合うかと思えます。

片野広隆委員 計算すればすぐ出てくるんでしょうけれども、二回目が不調で三回目の入札で契約となったときには、この供用開始はどれくらいになるんでしょうか。

新消防庁舎建設準備室長 三回目にありますのは、入札を二月中旬ということで仮契約まで進めましたところ、二月の末までに本契約が済めば、三、四、五、六、七、八と六か月ございますので、九月上旬にはもちろん可能だとは思いますが、今回の計画で三月議会定例会で議会上程させていただいてということに、それから本契約ということになりますと、事実上九月には難しいことになるかと思えます。

そうしますと、三月の下旬に本契約ということになりますと、九月末いっぱいいっぱいまで工期がかかることになりますので、十月以降に全機能供用開始ということになるかと思えます。

片野広隆委員 これ今回二回目の入札を行うということで、今日時点で申込者ありというのは、申込者があったということでしょうか。

新消防庁舎建設準備室長 本日の昼現在で一者の申込みがございました。

片野広隆委員 締切りは五時ですか。

新消防庁舎建設準備室長 締切りは本日五時十五分でございます。

片野広隆委員 見通しはどうですか。

新消防庁舎建設準備室長 現在のところ一者ということでございますので、この後五時間程度で次の二者目、三者目が入るかといいますと、非常に難しい状態ではないかと考えております。

(休憩)
(再開)

片野広隆委員 たいま御説明をいただいたスケジュールですと、一月に川越市議会、川島町議会のほうの議会日程もかなり立て込んで入ってこようかと思いますので、金額が大きい案件ですが、全体のスケジュール感ですとも含めて議決ないし専決で進めるのか総合的に判断していただいて最終的な対応を取っていただければと思いますので、よろしく願います。

柿田有一委員長 他に御質疑ございますか。よろしいですか。―ではそのように事務局もよろしく願います。

質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上で訓練塔周辺外構整備工事についてを終了いたします。

次に、建設スケジュールについてを議題といたします。

説明願います。

新消防庁舎建設準備室長 それでは、議題二、建設スケジュールについて御説明申し上げます。

引き続き着座のまま御説明させていただきます。

資料二、川越地区消防局・川越北消防署新庁舎建設スケジュールを御覧ください。

本資料は前回、令和七年九月の特別委員会でお示いたしました工程内容から若干の見直しを行いましたので、変更箇所につきまして御説明いたします。

初めに、建設スケジュール全般についてございます。

新庁舎竣工式典を令和八年三月二十八日挙行予定といたしました。また、新庁舎の供用開始日を五月七日といたしました。防災学習施設並びに訓練塔及び訓練場の全機能の供用開始を九月上旬といたしました。

次に、建築工事訓練塔でございます。

訓練塔新築工事の工期末を令和八年三月十三日から令和八年七月十日まで延長する予定でございます。なお、この件に関しましては、本日この後行われます令和七年第四回臨時会で工期延期に係る契約変更議案を上程させていただいております。

次に、建築工事外構付属棟他でございます。

前回九月の定例会で契約議案を御議決いただきました外構電気整備工事をスケジュールに加えました。また、議題一で御説明いたしました、訓練塔周辺外構整備工事が令和八年八月二十八日を契約工期末として入札手続中でございます。植栽工事につきまして、庁舎棟、訓練塔併せて発注を予定しておりましたが、訓練塔周辺について夏季期間での施工となることから、令和八年秋以降の施工実施とするため、庁舎棟周辺と訓練塔周辺に分け二工事で発注することといたしました。

次に、防災学習施設でございます。

訓練塔周辺外構整備工事の終了後に防災学習施設の全機能を供用開始とすることに伴いまして、学習展示並びに映像コンテンツ作製業務委託の委託期間末を令和八年三月十三日から令和八年八月二十八日まで延長しようとするものです。

以上、大変雑駁ではございますが、議題二、建設スケジュールについての説明とさせていただきます。

柿田有一委員長 説明は終わりました。

委員の皆様から御質疑、御意見等ございましたら御発言をお願いいたします。

片野広隆委員 植栽工事を二つに分けるということですが、どうなのでしょう。予算的に少し、分けることで金額が多くなる、少なくなるということはないんですか。

新消防庁舎建設準備室長　今回、植栽工事を一本から二つに分けるということで提案をさせていただきましたが、予算的には多少の増額は見込まれるものの継続費予算の範囲内で収まるというふうに予定しております。その分、夏に植えてしまったときに猛暑等で枯れてしまうということも考慮いたしますと、秋からということでも二つに分けさせていただければというふうに考えておるものでございます。

以上でございます。

小ノ澤哲也委員　植栽工事、二つに分けた後半の部分ですけれども、いわゆる訓練搭関係のほうが一応供用開始した後も工事という形で、いわゆるながら工事みたいな形の状況になるんだと思うんですけれども、その辺、消防職員の動き等々には影響はないと考えていいんでしょうか。

新消防庁舎建設準備室長　舗装等の外構工事等が終わっておりますので、訓練等に支障はほぼないものと考えております。

柿田有一委員長　他に御質疑ございますか。

片野広隆委員　訓練搭と植栽工事が後ろにずれ込んでいく関係で、自衛消防ですとか今まで中央防災基地でやっていたものは、令和八年度中はこれまでどおりというか、今年と同じように中央防災基地で行われるような形になりますかね。

武笠次長　ただいまの中央防災基地でこれまでやっていた行事については、基本的に新庁舎が整備された後は新庁舎で行いたいと考えているところでございますが、今のところ工事の進捗状況がまだはつきりしないことから今現時点ではまだ、自衛消防訓練につきましては日程からすると新消防庁舎でできるんではないかと見込んでいるところでございます。ただ、また途中で工期の関係でずれ込む等々があれば、改めて考えていきたいとも思っております。

以上でございます。

柿田有一委員長　他に御質疑ございますか。よろしいですか。―質疑がないようですので、質疑を終了いたします。

以上で建設スケジュールについてを終了いたします。

○今後の進め方について

柿田有一委員長　次に、今後の進め方についてを議題といたします。

(休憩)

(再開)

柿田有一委員長　休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。次回の委員会では、訓練搭周辺外構整備工事の状況について報告を受け、調査したいと考えております。そのように進めることでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と言う者がいる)

柿田有一委員長　では、そのようにさせていただきます。

次回の日程については、私のほうで調整させていただきますので、御協力のほどお願いいたします。

以上で今後の進め方についてを終了いたします。

○その他について

柿田有一委員長　次に、その他委員の皆さんからは何かありますか。

(「なし」と言う者がいる)

柿田有一委員長　よろしいですか。

理事者側からは何かありますか。

武笠次長　ただいまお手元に配布しております川越地区消防局・川越北消防署業務移転計画について説明をさせていただきましたと存じます。

それでは、お手元の川越地区消防局・川越北消防署業務移転計画の資

料を御覧ください。先ほどの建築スケジュールと重複する部分がございますが、御容赦いただきたいと存じます。

現在工事が進められております新消防庁舎につきましては、令和八年一月三十日金曜日に引渡しを予定しております。なお、庁舎周囲の外構工事につきましては三月中旬に完了を予定しております。新消防庁舎引渡し後、直ちに新消防指令センターの一一九番通報受理回線の切換え準備に入り、二月十八日水曜日に一一九番通報受理回線を切換え、運用調整に入り、三月二十八日土曜日に新消防庁舎竣工記念式典の挙行を予定しております。その後、消防局及び川越北消防署の引越し準備に入り、五月二日土曜日から六日水曜日の連休中に引越しを完了し、翌五月七日木曜日から新消防庁舎での供用開始をいたします。

次に、防災学習施設の供用開始につきましては、訓練塔工事並びに訓練塔周囲の外構工事が当初計画より遅れていますことから、新消防庁舎内の防災学習施設を七月下旬に部分的に供用開始しまして、九月上旬には防災学習施設を含む訓練塔の供用開始を予定しております。

最後に、消防庁舎移転に係る住民等への周知につきましては、令和八年一月から組合ホームページや組合広報誌を活用して周知してまいりたいと考えております。

以上でございます。

柿田有一委員長 ただいまの説明について、委員の皆様から御質疑等がございます。たら御発言をお願いします。

はい、どうぞ。

吉敷賢一郎委員 細かいことになるんですけど、三月二十八日の竣工式なんですけれども、年度末で各議員さんも忙しい時期だと思うんですけども、教えてもらえば。

武笠次長 大変失礼いたしました。竣工式記念式典につきましては、現時点ですが、

九時ごろ受付開始をして十時から式典並びに内覧会ということで、全ての行事を午前中には終わる予定で今計画を進めているところでございます。

以上でございます。

柿田有一委員長 よろしいですか。他にありますか。

(休憩)

(再開)

柿田有一委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

他に御質疑ございますか。よろしいですか。―それでは、その他については以上といたします。

事務局からほかにいいですか。大丈夫ですか。

(「ございません」と言う者がいる)

柿田有一委員長 それでは、以上でその他を終了します。

委員の皆様申し上げます。委員会会議録の調整につきましては、作成でき次第御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。

○散会 午後一時十三分